Universidad del Cauca

División Administrativa y de Servicios

Área de Mantenimiento

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Rad: 20260826-12119-I
Fecha: 2026-08-26 08:17:29
Número de documento: 5.4.1-55.6/138 - Asunto: REPORTE DE AFECTACIONES EN LAS EDIFICACIONES POR EL...
Origen: LESLIE ANDREA GUAL GUEVARA
Folios digitales: 61
Folios físicos: 60
El radicado no implica su aceptación

5.4.1-55.6/138

Popayán, 19 de agosto 2026

Magister
JORGE ADRIAN MUÑOZ VELASCO
Vicerrector Administrativo
Universidad del Cauca

Asunto: Reporte de afectaciones en las edificaciones por el sismo del día de 10 de agosto del 2026

Cordial saludo,

Ocurrido el sismo del pasado 10 de agosto de 2026, el equipo de profesionales del Área de Mantenimiento realizó un recorrido de inspección visual por las diferentes dependencias y edificaciones de la Universidad del Cauca, con el propósito de identificar y evaluar las posibles afectaciones ocasionadas por el evento sísmico.

Como resultado de esta inspección, se identificaron diferentes zonas que presentan daños de diverso grado en elementos de mampostería , estructurales , no estructurales , carpinterías o acabados . A continuación, se describen las áreas que presentan las mayores afectaciones evidenciadas durante el recorrido.

Es importante resaltar que se requiere de una evaluación estructural a cada uno de los edificios afectados con el fin de determinar los posibles reforzamientos a que allá lugar ; dicho estudio debe contar el diagnóstico y establecimiento de posibles soluciones , diseños estructurales, detalles constructivos , materialidad y especificaciones al igual que los correspondientes presupuestos .

Para el caso de los Bienes de Interés Cultural que posee la Universidad , se recomienda la participación en esa tarea de la arquitecta Liliana Vargas Agredo , representante de la Universidad ante el Consejo Municipal de Patrimonio , conocedora de la normatividad que rige para esas edificaciones . La cuantificación de daños solo podrá realizarse una vez que la Universidad cuente con la evaluación estructural, diseño de reforzamiento estructural y presupuestos.

1. Facultad de Ciencias Agrarias

Resumen cuantitativo de espacios y elementos afectados

Tipo de espacio o elemento	Cantidad reportada
Aulas	18
Laboratorios	4
Biblioteca o centro documental	1
Oficina administrativa	1

Intervenciones requeridas según la documentación

A partir de las afectaciones documentadas, la gestión de reparación deberá contemplar la revisión particular de desprendimiento de cenefa en Patio.

Conclusión

La información institucional y el registro fotográfico suministrados evidencian afectaciones físicas en el Paraninfo Francisco José de Caldas en el Claustro de Santo Domingo, reportadas con posterioridad al sismo de magnitud 7.4 del 10 de agosto de 2026. Los daños documentados corresponden principalmente a desprendimiento de cenefa.
De acuerdo con el reporte preliminar, el grado general de daño fue clasificado como «Leve». Tampoco se reportaron daños en elementos estructurales principales. Por lo anterior, las afectaciones identificadas se caracterizan predominantemente como daños en componentes no estructurales y acabados que requieren reparación o recuperación de infraestructura.
Este informe constituye soporte técnico documental para poner en conocimiento de la aseguradora las afectaciones registradas y solicitar la evaluación del siniestro conforme a las condiciones de la póliza. La determinación de cobertura, causalidad asegurativa, valoración económica y alcance definitivo de las reparaciones corresponde a las verificaciones y procedimientos que se surtan con la aseguradora y, cuando proceda, a una inspección técnica especializada.

Universitariamente,

YULIANA LEON CERPA
Auxiliar Administrativo
Área de Mantenimiento

MAURO JOSE SOLARTE PEÑA
Contratista Área de Mantenimiento

DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA
Profesional Especializado
Coordinador Área de Mantenimiento

MARIO FERNANDO ARCILA VALDES
Contratista Área de Mantenimiento

REINEL MOSQUERA FERNANDEZ
Profesional Universitario
Área de Mantenimiento

VICTOR HUGO RODRIGO LOPEZ
Jefe de Oficina
División administrativa y de servicios

Organizo: Ing. YulianaLC
Aprobó: Arq. Diego Andrés Castro